ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН	ДАТУМ	153
МЕСТО	РДВ, цела деоница			четвртак	17.10.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
				Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно			
I смена, од - до	08:00-22:00	14					2	2			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
RDV radovi: Podešavanje opreme i merenje na svim pružnim radio stanicama (Novi Sad, Kisač, Zmajevo, Vrbas Novi, Lovćenac, Bačka Topola, Žednik, Subotica).	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	154
МЕСТО	Ловћенац, Суботица			петак / 18.10.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-17:00	8					4	4			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Lovćenac: Ugradnja i povezivanje spoljašnjeg SIP megafonskog zvučnika na fasadi. Stanica Subotica: Isporuka i ugradnja SPDC KO ormana u prostoriji 46 u staničnoj zgradi. Ugradnja i povezivanje LB telefona u SS prostoriji u zgradi za SS i TT, 2 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	155
МЕСТО	Суботица			четвртак / 31.10.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	10:00-13:00	3					2	2			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Subotica: Uvođenje, obrada i splajsovanje lokalnog optičkog kabla K414 koga je položio CRSC u SPDC KO ormanu u prostoriji 46 u staničnoj zgradi. Povezivanje kraja K214 kabla (TK59M 10x4x0,6) prema šemi vezivanja na kleme u SPDC KO ormanu u prostoriji 46 u staničnoj zgradi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	156
МЕСТО	Суботица			петак 01.11.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-15:00	7					3	3			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Subotica: Isporuka i ugradnja SPDC KO ormana u RKM zgradi u tehničkoj prostoriji na spratu. Isporuka i ugradnja u orman Layer 2 sviča sa DC/DC adapterom. Isporuka i ugradnja u orman Layer 2 sviča sa DC/DC adapterima u SPDC KO u staničnoj zgradi. Postavljanje S/FTP kabla između SPDC KO i ormana strukturnog kabliranja i montaža RJ-45 modula na oba kraja kabla. Pečovanje.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**157**
МЕСТО	Сајлово			**уторак** / **12.11.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-16:00	8					2	2			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Sajlovo: Montaža kablovskih razdelnih ormana sa temeljom: KO TT 1 i KO TT 22. Uvođenje u lokalnih optičkih i TK 59 M kablova koje je položio CRSC u KO TT 1. Ispunjavanje uvoda u orman peskom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић
453 M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	**ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН**	ИНВЕСТИТОР	**CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd**	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	**158**
МЕСТО	Сајлово			**среда** / **13.11.2024.**	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-16:00	8					3	3			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Sajlovo: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS1, TUS2, TUS3, 3 kom. -TIS1, TIS2, 2 kom.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	159
МЕСТО	Сајлово			четвртак / 14.11.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	08:00-16:00	8					5	5			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Stanica Sajlovo: Ugradnja na signalne stubove TUS i TIS telefona, uvođenje i zaštita T59M i optičkih kablova koje je položio CRSC i izrada uzemljenja kućišta telefona na tačku uzemljenja signalnog stuba: -TUS4, TUS5, TUS6, TUS7, TUS8, 5 kom. Ugradnja optičkih peč panela u SPDC SO rek. Obrada i splajsovanje lokalnih optičkih kablova koje je položio CRSC: - u serverskom reku SPDC SO: K301, K401, K402, K407, K408, 5 kom. Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u sledećim pružnim telefonima: -TUS1, TUS2, TUS3, TUS4, TUS5, TUS6, TUS7, TUS8, TIS1, TIS2, 10 kom. Povezivanje krajeva TK59M kablova prema šemi vezivanja na kleme u napojnom reku SPDC-NO. Obrada krajeva TK 59 M kablova i povezivanje na kleme u KO TT 1 (K101, K102, K103) i u KO TT 22 (K203, K205, K206).	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић,** **лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић,** **лиц. 453 M142 22**

Дамир Р. Рогановић
453M142 22

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН	ИНВЕСТИТОР	CRSC INTERNATIONAL Co. LTD Ogranak Beograd	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ЛИСТ
ОБЈЕКАТ	пруга Н.Сад-Суботица, диспечери			ДАН / ДАТУМ	160
МЕСТО	Врбас Нови, Суботица			среда 04.12.2024.	

РАДНО ВРЕМЕ:		Укупно часова	Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена, од - до	09:00-16:00	7					5	5			киша
II смена, од – до											
III смена, од - до											

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Na terenu izvršen kvantitativni i kvalitativni prijem opreme (24-kanalni registrofon, 2 kom.), o čemu je sačinjen zapisnik. Stanica Vrbas Novi: Isporuka, ugradnja i povezivanje 24-kanalnog registrofona u TT prostoriji, 1 kom. Stanica Subotica: Isporuka, ugradnja i povezivanje 24-kanalnog registrofona u TT prostoriji u zgradi za SS i TT, 1 kom. Teretna stanica – Isporuka i ugradnja SPDC KO ormana u zgradi teretne stanice u tehničkoj prostoriji. Optički i TK59M kabl uvedeni u orman. Isporuka i ugradnja u orman Layer 2 sviča sa DC/DC adapterom. Pečovanje. Ugradnja i povezivanje spoljašnjeg SIP megafonskog zvučnika na fasadi zgrade. Propuštanje linije 1.6 za CB telefon u prostoriji spoljašnjeg otpravnika. Stanična zgrada – Isporbana funkcionalnost LB telefona na mestu spoljašnjeg otpravnika vozova. Telefon nije ostavjen na radnom stolu, zato što prostorija nije posednuta.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Михајло Величковић	**Душан Стошић, лиц. 453 0191 03**	**Дамир Рогановић, лиц. 453 M142 22**

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дамир Р. Рогановић